

ข้อมูลการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Design by Agri-Map) เพื่อเปรียบเทียบโครงการขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (หลังพบข้อยก)

ลำดับที่	โครงการ	การนำ Agri-Map ไปใช้ (ใช่/ไม่ใช่)	พื้นที่ก่อนใช้ Agri-Map ดำเนินการ (ไร่)			พื้นที่ที่ใช้ Agri-Map ดำเนินการ (ไร่)			รวมในปี 2560 (บาท)	ค่าศึกษาคความเหมาะสม						ค่าสำรวจภูมิประเทศ						ค่าออกแบบ						ผลประโยชน์ต่อครัวเรือนการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หมายเหตุ			
			รวม	พื้นที่ขอประทาน	พื้นที่รับประโยชน์	รวม	พื้นที่ขอประทาน	พื้นที่รับประโยชน์		งบประมาณ (บาท)	วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ผลงาน (%)	ผลงานสะสม (%)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ (บาท)	วันที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ	ระยะเวลาดำเนินการ (วัน)	ผลงาน (%)	ผลงานสะสม (%)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	วันที่ดำเนินการแล้วเสร็จ										
1	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านผาง	ใช่	2,800	2,800.00	-	2,800	2,800	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	45	100	100	55,000	25 พ.ค. 60	2,800	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
2	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหัวไร่โนนคู่	ใช่	2,400	2,400.00	-	2,400	2,400	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	45	100	100	55,000	1 มี.ค. 60	2,400	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
3	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านพรสวรรค์	ใช่	1,375	1,375.00	-	1,375	1,375	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	20 เม.ย. 60	1,375	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
4	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านกุดหัวช้าง	ใช่	800	800.00	-	800	800	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	25 ส.ค. 60	800	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
5	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสามสวน	ใช่	2,800	2,800.00	-	2,800	2,800	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	20 ก.ย. 60	2,800	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
6	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองโง	ใช่	2,500	2,500.00	-	2,500	2,500	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	20 ก.ย. 60	2,500	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
7	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคูเมือง	ใช่	1,250	1,250.00	-	1,250	1,250	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	20 เม.ย. 60	1,250	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
8	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสวนกล้วย 1	ใช่	700	700.00	-	700	700	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	25 ส.ค. 60	700	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
9	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสวนกล้วย 2	ใช่	750	750.00	-	750	750	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	125,000	16 มีนาคม 2560	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (10 มี.ค. 60 )	55,000	16 มีนาคม 2560	30	100	100	55,000	11 ก.ค. 60	750	-	พื้นที่ทำนุบำรุงดินและปลูกข้าวปลอดสาร
10	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านเชิงเนิน 2 ต.เขวาสันติ อ.เมือง จ.มหาสารคาม	ใช่	1,500	1,500.00	-	1,500	1,500	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	-													1,500	-	หลัง Design by agimap เป็นพืชชนิดอื่น	
11	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านสวนกล้วย อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด	ใช่	2,000	2,000.00	-	2,000	2,000	-	200,000	20,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 90	100	100	20,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (20 ม.ค. 60 )	-													2,000	-	ประหยัดน้ำก่อน 12,480 ลบ.ม.	
12	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกเจริญ อ.หนองสูง จ.มุกดาหาร	ใช่	4,000	4,000.00	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 58 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	55,000	25 ก.ย. 60	4,000	-	ประหยัดน้ำก่อน 14,208 ลบ.ม.	
13	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโคกชัย อ.หัวช้าง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม	ใช่	3,500	3,500.00	-	3,255	3,255	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 57 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	55,000	20 ก.ค. 60	3,500	-	ประหยัดน้ำก่อน 3,097 ลบ.ม.	
14	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านคำมย อ.เสนา อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด	ใช่	4,000	4,000.00	-	4,000	4,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 55 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	55,000	25 ก.ย. 60	4,000	-	ประหยัดน้ำก่อน 24,710 ลบ.ม.	
15	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านท่าขาม อ.บ้านยาง อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ	ใช่	1,600	1,600.00	-	1,600	1,600	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 56 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	55,000	25 ก.ค. 60	1,600	-	ประหยัดน้ำก่อน 410 ลบ.ม.	
16	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านโพนพิบูล อ.ภูสีฐาน อ.เสนา จ.ร้อยเอ็ด	ใช่	1,500	1,500.00	-	1,500	1,500	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 58 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	50,000	25 ก.ค. 60	1,500	-	หลัง Design by agimap เป็นพืชชนิดอื่น	
17	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังสอ อ.วังยาง อ.หนองบัว อ.เสนา จ.ชัยภูมิ	ใช่	1,500	1,500.00	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 56 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	55,000	25 ก.ย. 60	1,500	-	ประหยัดน้ำก่อน 5,184 ลบ.ม.	
18	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านนางดี อ.คำชะอี อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด	ใช่	2,000	2,000.00	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 56 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	30	100	100	55,000	25 ก.ย. 60	2,000	-	ประหยัดน้ำก่อน 874 ลบ.ม.	
19	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองแสง อ.เขวาสันติ อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม	ใช่	2,000	2,000.00	-	2,000	2,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 59 )	125,000	21 ตุลาคม 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการเสร็จแล้ว (18 มี.ค. 60 )	55,000	21 ตุลาคม 2559	35	100	100	55,000	11 ก.ค. 60	2,000	-	ประหยัดน้ำก่อน 4,742 ลบ.ม.	
20	ระบบกระจายน้ำระบบส่งน้ำโคกทาส-โคกเพชร ต.โคกเพชรพัฒนา อ.บ้านฉาง อ.เสนา จ.ชัยภูมิ	ใช่	1,500	1,500.00	-	15,000	15,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 52 )	125,000	13 กุมภาพันธ์ 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ 59)	55,000	24 พฤศจิกายน 2559	60	100	100	55,000	25 ส.ค. 60	1,500	-	ประหยัดน้ำก่อน 12,350 ลบ.ม.	
21	ระบบส่งน้ำจากบึงน้ำลำปะเทาะ(ตอนบน) ต.นาหนองทุ่ม อ.มัญจาคีรี จ.ชัยภูมิ	ใช่	8,000	8,000.00	-	8,000	8,000	-	-	-	-	-	-	-	ดำเนินการเสร็จแล้ว (ปีงบประมาณ 56 )	125,000	13 กุมภาพันธ์ 2559	ภายใน 160	100	100	125,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ (ปีงบประมาณ 59)	55,000	22 ธันวาคม 2559	45	100	100	55,000	10 ส.ค. 60	8,000	-	ประหยัดน้ำก่อน 13,734 ลบ.ม.	